



Заказчик:

МУП «Низино»; 188501, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, д. Низино, ул. Центральная, д. 1Д

Форма по ОКУД

Код

0322005

Подрядчик:

ООО "Энергоальянс"

по ОКПО

89831774

195248, Санкт-Петербург, Уманский пер., д.71, лит. А, пом.2-Н, офис 224

по ОКПО

43902150

Стройка

Комплекс работ в многоквартирных жилых домах, по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский р-н, д. Низино, ул. Центральная, дом №1к2, №5, №6 №7, №8, №9, №10, № 11, № 12

Объект

Монтаж индивидуального теплового пункта с системой погодного регулирования по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский р-н, д. Низино, ул.Центральная, многоквартирный жилой дом №12

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

0545600012521000001

дата

04.05.2021

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
18	17.06.2021	04.05.2021	17.06.2021

## АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	Номер единичной расценки	Наименование работ	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Монтаж БТП

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 (1)	ТЕРМ-37-01-014-05 ОП п1.37.8 Козп=1,4; Кзпм=1,3; Кэм=1,4 (такелаж.) МС РФ 519\пр от 4.09.19 Прил2 Тб2 п1.1 Козп=1,2; Кэм=1,2	Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования 1 т (при изменении условий производства: замена мостового крана такелажными средствами) (в помещениях эксплуатируемого объекта без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы) ОЗП=1764,32*12,63 МЗ=668,94*9,72 ЭМ=1254,15*5,63 Козп=12,63 Кэм=5,63 Кзпм=12,63 Кмат=9,72 (Инд_ЛО2014_01_2021) НР = 80%*0,85 (НР = 17073.27 руб.) СП = 60%*0,8 (СП = 12051.72 руб.) ФОТ (25107.75 руб.)	1	35846,31	7060,86	35846,31	22283,35	7060,86	98,95	98,95
			шт	22283,35	2824,4			2824,4	10,3	10,3
2 (2)	ЛС №02-01-09, поз.2	Блочный модульный тепловой пункт СО ЦЕНА=815236,8*1,03 Кпз=1,03 (Транспортные)	1	839693,9		839693,9				
			шт							
3 (3)	ТЕРМ-37-01-014-05 ОП п1.37.8 Козп=1,4; Кзпм=1,3; Кэм=1,4 (такелаж.) МС РФ 519\пр от 4.09.19 Прил2 Тб2 п1.1 Козп=1,2; Кэм=1,2	Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования 1 т (при изменении условий производства: замена мостового крана такелажными средствами) (в помещениях эксплуатируемого объекта без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы) ОЗП=1764,32*12,63 МЗ=668,94*9,72 ЭМ=1254,15*5,63 Козп=12,63 Кэм=5,63 Кзпм=12,63 Кмат=9,72 (Инд_ЛО2014_01_2021) НР = 80%*0,85 (НР = 17073.27 руб.) СП = 60%*0,8 (СП = 12051.72 руб.) ФОТ (25107.75 руб.)	1	35846,31	7060,86	35846,31	22283,35	7060,86	98,95	98,95
			шт	22283,35	2824,4			2824,4	10,3	10,3
4 (4)	ЛС №02-01-09, поз.4	Блочный модульный тепловой пункт ГВС ЦЕНА=884125,2*1,03 Кпз=1,03 (Транспортные)	1	910648,96		910648,96				
			шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5 (5)	ТЕРм-12-11-006-03 МС РФ 519\пр от 4.09.19 Прил2 Т62 п1.1 Козп=1,2; Кэм=1,2	Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 89 мм (в помещениях эксплуатируемого объекта без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы) ОЗП=199,1*12,63 МЗ=11,13*11,29 ЭМ=6,31*6,79 Козп=12,63 Кэм=6,79 Кзпм=12,63 Кмат=11,29 (Инд_ЛО2014_01_2021) НР = 80%*0,85 (НР = 6839.93 руб.) СП = 60%*0,8 (СП = 4828.19 руб.) ФОТ (10058.72 руб.)	4 присоединение	2683,2 2514,68	42,86	10732,8	10058,72	171,44	9,6	38,4
6 (6)	ТЕРм-12-11-006-01 МС РФ 519\пр от 4.09.19 Прил2 Т62 п1.1 Козп=1,2; Кэм=1,2	Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 57 мм (в помещениях эксплуатируемого объекта без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы) ОЗП=164,89*12,63 МЗ=8,5*11,42 ЭМ=4,8*6,74 Козп=12,63 Кэм=6,74 Кзпм=12,63 Кмат=11,42 (Инд_ЛО2014_01_2021) НР = 80%*0,85 (НР = 4248.48 руб.) СП = 60%*0,8 (СП = 2998.93 руб.) ФОТ (6247.77 руб.)	3 присоединение	2212,01 2082,59	32,35	6636,03	6247,77	97,05	8,4	25,2

Итого: Монтаж БТП

1839404,31 60873,19 14390,21 261,5

5648,8 20,59

	Прямые затраты		1839404,31
	Накладные расходы		45234,95
	Сметная прибыль		31930,56
	Всего по разделу		1916569,82
	Нормативная трудоемкость		282
	Сметная заработная плата		66521,99
	Монтажные работы		166227
	Оборудование		1750343

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

**Монтаж щита**

7 (7)	ТЕРм-11-06-001-01 МС РФ 519\пр от 4.09.19 Прил2 Т62 п1.1 Козп=1,2; Кэм=1,2	Щиты и пульты, масса до 50 кг (в помещениях эксплуатируемого объекта без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы) ОЗП=103,76*12,63 МЗ=91,28*5,53 ЭМ=15,24*7,1 Козп=12,63 Кэм=7,1 Кзпм=12,63 Кмат=5,53 (Инд_ЛО2014_01_2021) НР = 80%*0,85 (НР = 901.27 руб.) СП = 60%*0,8 (СП = 636.19 руб.) ФОТ (1325.39 руб.)	1	1923,52	108,2	1923,52	1310,54	108,2	6,18	6,18
			шт	1310,54	14,85			14,85	0,05	0,05
8 (8)	ЛС №02-01-09, поз.8	Щит ЩУЗ в сборе ЦЕНА=15000*1,03 Кпз=1,03 (Транспортные)	1	15450		15450				
			шт							
9 (9)	ТЕРм-08-03-574-01 МС РФ 519\пр от 4.09.19 Прил2 Т62 п1.1 Козп=1,2; Кэм=1,2	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 (в помещениях эксплуатируемого объекта без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы) ОЗП=379,01*12,63 МЗ=114,45*3,93 ЭМ=3,22*6,94 Козп=12,63 Кэм=6,94 Кзпм=12,63 Кмат=3,93 (Инд_ЛО2014_01_2021) НР = 95%*0,85 (НР = 1474.56 руб.) СП = 65%*0,8 (СП = 946.63 руб.) ФОТ (1820.45 руб.)	0,38	5258,98	22,32	1998,41	1819,01	8,48	20,16	7,66
			100жил	4786,87	3,79			1,44	0,01	

	Прямые затраты		19371,93	
	Накладные расходы		2375,83	
	Сметная прибыль		1582,82	
	Всего по разделу		23330,58	
	Нормативная трудоемкость		14	
	Сметная заработная плата		3145,84	
	Монтажные работы		7881	
	Оборудование		15450	

**Система промывки и опорожнения**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10 (10)	ТЕР-16-02-005-01 МС РФ 519\пр от 4.09.19 Прил2 Т62 п1.1 Козп=1,2; Кэм=1,2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм (в помещениях эксплуатируемого объекта без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы) ОЗП=1351,15*12,63 МЗ=2838,1*3,37 ЭМ=176,58*6,63 Козп=12,63 Кэм=6,63 Кзпм=12,63 Кмат=3,37 (Инд_ЛО2014_01_2021) НР = 128%*0,85 (НР = 186.78 руб.) СП = 83%*0,8 (СП = 113.1 руб.) ФОТ (171.36 руб.)	0,01  100м трубопрово да	27800,18  17065,05	1170,73  70,63	278  	170,65  	11,71  0,71	73  0,23	0,73  
11 (11)	ТЕРм-12-12-009- 06 МС РФ 519\пр от 4.09.19 Прил2 Т62 п1.1 Козп=1,2; Кэм=1,2	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 40 мм (в помещениях эксплуатируемого объекта без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы) ОЗП=118,2*12,63 МЗ=13,81*7,66 ЭМ=6,98*7,66 Козп=12,63 Кэм=7,66 Кзпм=12,63 Кмат=7,66 (Инд_ЛО2014_01_2021) НР = 80%*0,85 (НР = 4060.61 руб.) СП = 60%*0,8 (СП = 2866.31 руб.) ФОТ (5971.48 руб.)	4  шт	1652,15  1492,87	53,5  	6608,6  	5971,48  	214  	6,48  	25,92  
12 (12)	ЛС №02-01-09, поз.12	Шаровый полнопроходной кран Ду40 тип BVR 065B8211 Danfoss ЦЕНА=2608,8*1,03 Кпз=1,03 (транспортные к=1,03)	4  шт	2687,06  	  	10748,24  	  	  	  	  

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 (13)	ТЕРМ-12-12-009-03 МС РФ 519\пр от 4.09.19 Прил2 Тб2 п1.1 Козп=1,2; Кэм=1,2	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 20 мм (в помещениях эксплуатируемого объекта без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы) ОЗП=105,06*12,63 МЗ=6,75*8,43 ЭМ=5,58*7,66 Козп=12,63 Кэм=7,66 Кзпм=12,63 Кмат=8,43 (Инд_ЛО2014_01_2021) НР = 80%*0,85 (НР = 3609.2 руб.) СП = 60%*0,8 (СП = 2547.67 руб.) ФОТ (5307.64 руб.)	4 ШТ	1426,55 1326,91	42,74	5706,2	5307,64	170,96	5,76	23,04
14 (14)	ЛС №02-01-09, поз.14	Шаровый полнопроходной кран Ду20тип BVR 065B8208 Danfoss ЦЕНА=792*1,03 Кпз=1,03 (транспортные к=1,03)	2 ШТ	815,76		1631,52				
15 (15)	ЛС №02-01-09, поз.15	Предохранительный клапан Ду20мм VT1831 ЦЕНА=1562,5*1,03 Кпз=1,03 (транспортные к=1,03)	2 ШТ	1609,38		3218,76				
Итого: Система промывки и опорожнения						28191,32	11449,77	396,67		49,69
								0,71		0

	Прямые затраты		28191,32	
	Накладные расходы		7856,59	
	Сметная прибыль		5527,08	
	Всего по разделу		41574,99	
	Нормативная трудоемкость		50	
	Сметная заработная плата		11450,48	
	Строительные работы		578	
	Монтажные работы		40997	

Трубопроводы и детали трубопроводов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 (16)	ТЕР-16-02-005-01 МС РФ 519\пр от 4.09.19 Прил2 Т62 п1.1 Козп=1,2; Кэм=1,2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм (в помещениях эксплуатируемого объекта без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы) ОЗП=1351,15*12,63 МЗ=2838,1*3,37 ЭМ=176,58*6,63 Козп=12,63 Кэм=6,63 Кзпм=12,63 Кмат=3,37 (Инд_ЛО2014_01_2021) НР = 128%*0,85 (НР = 1867.79 руб.) СП = 83%*0,8 (СП = 1130.96 руб.) ФОТ (1713.57 руб.)	0,1  100м трубопрово да	27800,18  17065,05	1170,73  70,63	2780,02	1706,51	117,07  7,06	73  0,23	7,3  0,02
17 (17)	ТЕР-16-07-005-01 МС РФ 519\пр от 4.09.19 Прил2 Т62 п1.1 Козп=1,2; Кэм=1,2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм (в помещениях эксплуатируемого объекта без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы) ОЗП=132,68*12,63 МЗ=4,01*4,94 ЭМ=53,53*5,75 Козп=12,63 Кэм=5,75 Кзпм=12,63 Кмат=4,94 (Инд_ЛО2014_01_2021) НР = 128%*0,85 (НР = 182.66 руб.) СП = 83%*0,8 (СП = 110.6 руб.) ФОТ (167.58 руб.)	0,1  100м трубопрово да	2003,42  1675,8	307,81	200,34	167,58	30,78	6,01	0,6



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18 (18)	ТЕР-16-07-003-07 МС РФ 519/пр от 4.09.19 Прил2 Т62 п1.1 Козп=1,2; Кэм=1,2	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм (в помещениях эксплуатируемого объекта без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы) ОЗП=163,28*12,63 МЗ=441,79*7,98 ЭМ=14,96*7,61 Козп=12,63 Кэм=7,61 Кзпм=12,63 Кмат=7,98 (Инд_ЛО2014_01_2021) НР = 128%*0,85 (НР = 4511.97 руб.) СП = 83%*0,8 (СП = 2732.02 руб.) ФОТ (4139.42 руб.)	2  врезка	5701,64  2062,28	113,88  7,43	11403,28	4124,56	227,76  14,86	8,95  0,02	17,9  0,05
19 (19)	509-0967 ТССЦ_ЛО2014_01 _2021	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	-0,002  1000шт	14625,48		-29,25				
20 (20)	507-0985 ТССЦ_ЛО2014_01 _2021	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм	-2  шт	330,27		-660,54				
21 (21)	302-1176 ТССЦ_ЛО2014_01 _2021	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм	-2  шт	2640,43		-5280,86				

Итого: Трубопроводы и детали трубопроводов

8412,99 5998,65 375,61 25,8

21,92 0,07

	Прямые затраты		8412,99	
	Накладные расходы		6562,42	
	Сметная прибыль		3973,58	
	Всего по разделу		18948,99	
	Нормативная трудоемкость		26	
	Сметная заработная плата		6020,57	
	Строительные работы		18949	

Электромонтажные работы



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22 (22)	ТЕРм-08-10-010-01 МС РФ 519\пр от 4.09.19 Прил2 Тб2 п1.1 Козп=1,2; Кэм=1,2	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (в помещениях эксплуатируемого объекта без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы) ОЗП=317,56*12,63 МЗ=17,54*6,85 ЭМ=76,13*3,38 Козп=12,63 Кэм=3,38 Кзпм=12,63 Кмат=6,85 (Инд_ЛО2014_01_2021) НР = 95%*0,85 (НР = 4223.3 руб.) СП = 65%*0,8 (СП = 2711.25 руб.) ФОТ (5213.95 руб.)	1,3	4388,19	257,31	5704,65	5213,95	334,5	18,24	23,71
			100м	4010,73						
23 (23)	103-2413 ТССЦ_ЛО2014_01_2021	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 20 мм	13,26	101,58		1346,95				
			10м							
24 (24)	103-2600 ТССЦ_ЛО2014_01_2021	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм	21	19,07		400,47				
			10шт							
25 (25)	ТЕРм-08-02-412-01 МС РФ 519\пр от 4.09.19 Прил2 Тб2 п1.1 Козп=1,2; Кэм=1,2	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм <sup>2</sup> (в помещениях эксплуатируемого объекта без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы) ОЗП=96,07*12,63 МЗ=25,85*5,98 ЭМ=3,22*6,94 Козп=12,63 Кэм=6,94 Кзпм=12,63 Кмат=5,98 (Инд_ЛО2014_01_2021) НР = 95%*0,85 (НР = 1163.38 руб.) СП = 65%*0,8 (СП = 746.86 руб.) ФОТ (1436.27 руб.)	1,18	1390,29	22,32	1640,54	1431,8	26,34	5,39	6,36
			100м	1213,39	3,79			4,47	0,01	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26 (26)	ТЕРм-08-02-412-09 МС РФ 519/нр от 4.09.19 Прил2 Т62 п1.1 Козп=1,2; Кэм=1,2	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (в помещениях эксплуатируемого объекта без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы) ОЗП=39,16*12,63 МЗ=24,05*5,93 ЭМ=3,22*6,94 Козп=12,63 Кэм=6,94 Кзпм=12,63 Кмат=5,93 (Инд_ЛО2014_01_2021) НР = 95%*0,85 (НР = 88.8 руб.) СП = 65%*0,8 (СП = 57.01 руб.) ФОТ (109.63 руб.)	0,22 100м	659,48 494,54	22,32 3,79	145,09	108,8	4,91 0,83	2,2 0,01	0,48
27 (27)	501-8482 ТССЛ_ЛО2014_01_2021	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	0,0224 1000м	27873,74		624,37				
28 (28)	ЛС №02-01-09, поз.28	Провод 3 жилы S=0.75 марки ПВС 3х0,75 ЦЕНА=28,72*1,03 Кпз=1,03 (транспортные к=1,03)	44,88 М	29,58		1327,55				
29 (29)	502-0903 ТССЛ_ЛО2014_01_2021	Шнуры на напряжение до 380 В с параллельными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ, марки ШВВП 2х0,50	0,0755 1000м	17473,31		1319,23				
Итого: Электромонтажные работы						12508,85	6754,55	365,75		30,55
								5,3		0,02

	Прямые затраты		12508,85
	Накладные расходы		5475,48
	Сметная прибыль		3515,12
	Всего по разделу		21499,45
	Нормативная трудоемкость		31
	Сметная заработная плата		6759,85
	Строительные работы		1747
	Монтажные работы		19752

Изоляция

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30 (30)	ТЕР-13-03-002-04 МС РФ 519\пр от 4.09.19 Прил2 Т62 п1.1 Козп=1,2; Кэм=1,2	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (в помещениях эксплуатируемого объекта без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы) ОЗП=128,65*12,63 МЗ=254,72*3,88 ЭМ=11,9*5,28 Козп=12,63 Кэм=5,28 Кзпм=12,63 Кмат=3,88 (Инд_ЛО2014_01_2021) НР = 90%*0,85 (НР = 16.29 руб.) СП = 70%*0,8 (СП = 11.85 руб.) ФОТ (21.16 руб.)	0,013  100м2 окрашиваем ой повер	2676,03  1624,87	62,85  2,73	34,79	21,12	0,82  0,04	6,37  0,01	0,08
31 (31)	ТЕР-26-01-009-01 МС РФ 519\пр от 4.09.19 Прил2 Т62 п1.1 Козп=1,2; Кэм=1,2	Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 (в помещениях эксплуатируемого объекта без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы) ОЗП=418,69*12,63 МЗ=1226,63*5,21 ЭМ=93,76*6,1 Козп=12,63 Кэм=6,1 Кзпм=12,63 Кмат=5,21 (Инд_ЛО2014_01_2021) НР = 100%*0,85 (НР = 314.64 руб.) СП = 70%*0,8 (СП = 207.3 руб.) ФОТ (370.17 руб.)	0,07  м3 изоляции	12250,73  5288,08	571,91	857,55	370,17	40,03	22,62	1,58
32 (32)	104-2225 ТССЦ_ЛО2014_01 _2021	Цилиндры навивные, марка "ROCKWOOL 100" толщиной 30 мм, диаметром 45 мм	10,32  м	256,23		2644,29				
Итого: Изоляция						3536,63	391,29	40,85		1,67

0,04 0

	Прямые затраты		3536,63	
	Накладные расходы		330,93	
	Сметная прибыль		219,15	
	Всего по разделу		4086,71	
	Нормативная трудоемкость		2	
	Сметная заработная плата		391,33	
	Строительные работы		4087	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по акту:						1911426,03	88597	15685,77		383,06
								5693,06		20,73

Прямые затраты		1911426,03	
Материальные затраты		41350,40	
Материалы учтенные расценками		24060	
Материалы не учтенные расценками		17290,73	
Основная зарплата		88597	
Эксплуатация машин		15685,77	
в тч ЗП машинистов		5693,06	
Накладные расходы		67836,20	
Сметная прибыль		46748,31	
Итого СМР в текущих ценах (без оборудования)		260217,68	
Итого СМР		260217,68	
Сметная стоимость оборудования		1765792,86	
Итого с оборудованием		2026010,54	
Итого без НДС		2026010,54	
Понижающий коэффициент	0,953876054	1932562,94	
НДС	20 %	386512,59	
ВСЕГО ПО АКТУ		2319075,53	



Сдал: Генеральный директор  
ООО "Энергоальянс"

*Шевельков А.С.*

Шевельков А.С.

Принял: Директор  
МУП «Низино»



*Нарумов А.Ю.*

Нарумов А. Ю.